

# 江苏省政府专项债券项目-锡澄协同发展区(先行区) 示范工程一期项目绩效自我评价报告

## 一、项目情况

### 1、项目概况

锡澄协同发展区（先行区）示范工程一期项目位于青阳镇，其中中心污水处理厂及配套雨污水管网提标改造为在通污水厂以北，北环路以南，新长铁路以东，锡澄运河以西地块建设中心污水处理厂并对配套管网进行提标改造建设，污水厂处理规模 2.0 万 m<sup>3</sup>/d，对周边污水进行集中收集和处理，提升当地污水收集处理能力，改善居民生活环境和水生态环境质量；垃圾中转站工程主要为在源通污水厂以北，北环路以南，新长铁路以东，锡澄运河以西地块西北角建设垃圾中转站一座，对周边生活垃圾、厨余垃圾等进行收集处理，进一步提升垃圾处置能力，改善居住环境；智能交通工程主要是对纵四路（振阳路-暨南大道段）、旌阳南路（南环路-振阳路段）、鲲鹏工业集中区道路、圣南路（圣杨路-振阳路段）、华澄路（旌阳南路-锡澄路段）、振阳路、锡澄路等道路沿线进行智能停车场工程、道路智能化提升工程及其他的绿化提升、雨水管网提标改造等工程的建设，提升道路服务水平及智能化程度，改善居民出行质量。

项目建设期 5 年，2021 年 10 月开工，预计 2025 年 12 月工程竣工验收。项目总投资约为 46800 万元；其中项目建设单位自有资金 14800 万元，占比 31.62%；发行债券 32000 万元，占比 68.38%。

## 2、绩效目标

### (1)总体目标

通过项目建设，提升所在地区污水和生活、厨余垃圾的收集和处置能力，提升居民生活环境，改善生态环境质量；提升道路设施的服务水平和智能化程度，改善所在地区居民出行条件和生活质量。通过项目建设，进一步完善青阳镇路网和基础设施，改善区域交通及投资环境，促进区域社会经济可持续发展。

### (2)阶段性目标

2021 年 10 月~2023 年完成污水处理厂及配套管网提标改造工程，2022 年~2024 年完成垃圾中转站建设，2022 年~2025 年 12 月分步完成智能交通工程的建设。

## 二、评价情况

### 1、项目特点分析

本项目定位为基础设施建设，是青阳镇招商引资改善投资环境和项目建设的必备硬件，在工业集中区开发建设中起到纽带和载体作用。该项目通过对青阳镇进行基础设施配套提升建设，有助于提高区域道路通行能力、改善区域生态环境、完善投资硬环境，有效增加园区承载能力，为园区企业、项目发展创造有利条件。

根据本项目以上主要特点，绩效评价的要点主要集中在工程决策



可行性、过程管理、投入产出效益等方面展开。

## 2、评价思路方法

工程项目重点关注项目决策、内容、管理，评价原则上要有数据指标的，尽量用数据比较，无数据的采用定性指标，做到定性定量相结合。

## 3、评价工作情况

锡澄协同发展区(先行区)示范工程一期项目实际情况：总投资46800万元，项目建设期5年，2021年10月开始工程招投标，预计2025年12月工程竣工验收。

围绕工程决策可行性、过程管理、投入产出效益三个方面，本次评价工作着重考察了项目决策的合法合规性、项目实施的可行性及投入产出效益的公益性等。

## 4、绩效评价结论

经自我评价，2022年度锡澄协同发展区(先行区)示范工程一期项目专项债券资金评分为93.5分，评价等级为优秀。

## 三、项目绩效

该项目整体目标有二条：一是推动园区经济发展；二是改善城市环境，树立城市形象，提高城市品位，完善城市功能。目前该项目污水处理厂及配套管网提标改造工程已完工，垃圾中转站、智能交通工程尚在建设中，尚未完工。

## 四、存在问题

该项目目前尚未完工，项目侧重于资金运用，建设情况等。

## 五、有关建议

项目执行集团安全生产管理制度，确保施工安全。资金支付执行预算管理办法，有计划支出，避免违规行为。同时维护和谐稳定的社会环境。



江阴市城南城市建设投资集团有限公司

2023年03月24日